

Region Kalmar län

Uppföljning regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mnkr

Uppföljning 12 månader efter beslut (25 projekt)

Förväntad status:

- utbyggnaden är påbörjad (grävstart)
- färdigt senast kv 2 2025

19 projekt går enligt plan, men det finns mindre avvikelser från beslutad omfattning

4 projekt är stoppade och kommer inte bli av

2 projekt har delvis byggts på kommersiella grunder, stor påverkan på beslutade projekt

Projekt under bevakning p.g.a. brister vid grävarbeten, kan leda till avdrag beslutad regional finansiering

Uppföljning regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mnkr

Prognos utbyggnad och utbetalning

2023	4,1 mnkr	2 projekt
2024	21,1 mnkr	9 projekt
2025	14,2 mnkr	8 projekt

Ej beslutat + återlämnat: 10,6 mnkr*

* Ev. avdrag p.g.a. brister och/eller justeringar i omfattning inte medräknat

Uppföljning regional finansieringsmodell – komplettering

Inom ram för beslutade projekt (21 projekt, 10,6 mnkr)

- I anslutning till beslutade utbyggnadsområden komplettera med byggnader och/eller master
- Ingen ny utlysning och inom beslutad finansiering
- Snabb process för nätbyggare, dock kan komplettering av ex. tillstånd och försäljning behövas
- Ingen förlängning av slutdatum (kvartal 2 2025)

Prel. plan (RUN)

4/10 Redovisa komplettering av villkor för regional finansiering (om behov finns)

8/11 Besluta om kompletteringar inom finansiell ram

The background is a solid red color with several overlapping, semi-transparent circles of varying shades of red. In the center, there is a prominent heart shape formed by the intersection of two overlapping circles. The text is centered within this heart shape.

Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv